

Nomor : 023900.S/LG.01/GTM/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) Set  
Perihal : Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pekerjaan Pemasangan Handrail  
dan Perbaikan Tangga Akses Pos Security Stasiun Muara Bekasi

Jakarta, 13 Juni 2019

Kepada Yth,

**Project Manager MARIO-SIMAG**

**PT. PGAS SOLUTION**

Komplek PGN Gedung C Lantai 3

Jl. K.H Zainul Arifin Nomor 20 Jakarta Barat

Sehubungan dengan surat PT. PGAS Solution No. 001500.S/OP.00/AOJBB/2019 tanggal 11 Juni 2019, tentang Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pekerjaan Pemasangan Handrail dan Perbaikan Tangga Akses Pos Security Stasiun Muara Bekasi, dimana PT. PGAS Solution mengajukan perpanjangan waktu pekerjaan selama 30 hari kalender, yang dihitung dari tanggal 16 Mei 2019 s.d 15 Juli 2019.

Dengan mempertimbangkan adanya Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri 1440 H, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami menyetujui perpanjangan jangka waktu pekerjaan sebagaimana diminta dalam surat permohonan. Untuk selanjutnya persetujuan ini dapat ditindaklanjuti sebagai dasar perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Semula **16 Mei 2019 s.d 15 Juni 2019** menjadi **16 Mei 2019 s.d 15 Juli 2019**.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**PH Division Head, Gas Transmission Management**



Tembusan:

1. Division Head Asset and Reliability Mangement
2. Direktur Operasi PT. PGAS Solution